

Energy Optimization — 光伏项目现场勘察表

项目信息

项目	内容
项目 / 户主名称	
项目地址	
户主对接人员	
对接人电话	
勘察日期	
勘察人员	
勘察技术	

一、建筑参数

1.1 基本尺寸

- ☐ 建筑面积 (m²) : _____
- ☐ 经纬度 / 海拔 : _____
- ☐ 楼层高度 (几层) : _____
- ☐ 太阳朝向 : _____
- ☐ 建成使用时间 : _____
- ☐ 场地用途 / 所有权属性 : _____

1.2 屋面类型

- ☐ 水泥楼面
 - 场地长 × 宽 × 高 (m) : _____
 - 女儿墙高度 (m) : _____
 - 楼梯口高度 (m) : _____
 - 楼梯口长 × 宽 (m) : _____
 - 楼面坡度 : _____
 - 漏水状况 : _____
 - 楼面有无修补、污染设备、采光带 ? _____
 - 障碍物大小 (L×W×H) : _____
- ☐

彩钢瓦屋面

- 瓦型：☐ 直立锁边夹具 ☐ 角驰夹具 ☐ 梯型夹具
- 楼面坡度：_____
- 梁规格：_____
- 梁跨度（m）：_____
- 檩条规格：_____
- 立柱规格：_____
- 檩条是否生锈：_____
- 屋面是否生锈：_____
- 屋面是否漏水：_____
- 透光瓦：☐ 有 ☐ 无
- 图纸与屋面是否相符？_____

1.3 遮挡物详情

- ☐
遮挡物一：长_____ × 宽_____ × 高_____（m）
- ☐
遮挡物二：长_____ × 宽_____ × 高_____（m）
- ☐
遮挡物三：长_____ × 宽_____ × 高_____（m）

1.4 光伏安装参数

- ☐
导轨间距（mm）：_____
- ☐
女儿墙加高度（m）：_____
- ☐
光伏电站高度（m）：_____

二、电气设施

2.1 并网方式

- ☐
并网类型：☐ 低压并网 ☐ 高压并网
- ☐
变压器个数：_____
- ☐
并网变压器容量（kVA）：_____

2.2 配电房信息

- ☐
配电房位置已拍摄？☐ 是 ☐ 否
- ☐
是否有摆放光伏并网柜位置？☐ 有 ☐ 无
- ☐

- 有无电缆沟？☐ 有 ☐ 无
- ☐ 是否有备用接入点？☐ 有 ☐ 无
- ☐ 交流线是否破路？☐ 是 ☐ 否

2.3 发电模式

- ☐ ☐ 全额上网
- ☐ ☐ 自发自用，余额上网
- ☐ ☐ 其他模式：_____

三、月度用电情况 (kWh)

月份	用电量	月份	用电量
1 月		7 月	
2 月		8 月	
3 月		9 月	
4 月		10 月	
5 月		11 月	
6 月		12 月	

年度总计：_____ kWh

四、业主资料收集

- ☐ 房屋产权证
- ☐ 房屋建造图纸
- ☐ 土地使用证
- ☐ CAD 文件
- ☐ 纸质图纸
- ☐ PDF 文件
- ☐ 其他：_____

五、勘探注意事项

- 1. ☐ 水泥楼面：有无修补、污染设备、采光带、障碍物大小、女儿墙高度
- 2. ☐ 彩钢瓦：导轨间距、瓦型确认、图纸与屋面是否相符
- 3. ☐ 电房：有无电缆沟、业主有无要求内部结构图纸
- 4. ☐ 结构测量：立柱规格、梁规格、梁跨度、檩条规格、檩条跨度
- 5. ☐ 无人机拍摄：屋面清晰图片 + 整个项目楼顶视频
- 6. ☐ 配电房：拍摄配电房位置照片

六、签字确认

角色 姓名 签字 日期

勘察人员

业主代表

审核人