

NrgOpt 太陽光発電プロジェクト現地調査票

プロジェクト情報

項目	内容
プロジェクト名/所有者名	
プロジェクト住所	
GPS座標（緯度/経度）	
所有者連絡先担当者	
所有者連絡先電話番号	
調査日	
調査技術者	
調査時天候	

一、建物仕様

1.1 基本寸法

- [] 建築面積 (m²): _
- [] 標高 (m): _
- [] 階数: _
- [] 建物の向き（日照方向）: _
- [] 建設年/使用年数: _
- [] 用地用途/所有権タイプ: _

1.2 構造耐力

- [] 屋根設計積載荷重 (kg/m²): _
- [] 現在の荷重状態（既存設備重量）: _
- [] 残存耐力 (kg/m²): _
- [] 構造補強が必要？ ☐ はい ☐ いいえ
- [] 建物耐震等級: _
- [] 構造計算書の提供は可能？ ☐ はい ☐ いいえ

1.3 屋根タイプ

コンクリート屋根:

- [] 長さ×幅×高さ (m): _
- [] パラペット壁高さ (m): _
- [] 階段室/開口部の位置と寸法: _
- [] 屋根勾配: _
- [] 漏水状況 (説明): _
- [] 屋根の補修・汚染・設置設備はあるか? _
- [] 天窓面積/採光帯: _
- [] 障害物寸法 (L×W×H): _
- [] 屋根防水状態: _

金属屋根:

- [] 屋根材プロファイル: ☐ ハゼ式 ☐ アングルブレース ☐ 台形
- [] 屋根勾配: _
- [] 梁仕様: _
- [] 梁スパン (m): _
- [] 母屋仕様: _
- [] 母屋スパン (m): _
- [] 柱仕様: _
- [] 母屋の錆状態: _
- [] 屋根表面の錆状態: _
- [] 屋根板厚 (mm): _
- [] 図面と実屋根は一致しているか? ☐ はい ☐ いいえ

1.4 障害物調査

- [] 障害物1: L_ × W_ × H (m), 屋根中心からの方位: ____
- [] 障害物2: L_ × W_ × H (m), 屋根中心からの方位: ____
- [] 障害物3: L_ × W_ × H (m), 屋根中心からの方位: ____
- [] 補足事項: _____

1.5 日影分析

- [] 周辺建物 (高さ + 敷地からの距離):
- 建物1: 高さ_ m, 距離_ m, 方位____
- 建物2: 高さ_ m, 距離_ m, 方位____
- [] 樹木や植生の影? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 近隣の煙突/排気管? ☐ はい ☐ いいえ (高さ: _ m, 距離: ____ m)
- [] 隣接屋根構造物の影? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 冬至の太陽軌道を確認したか? ☐ はい ☐ いいえ
- [] ドローン影シミュレーション実施? ☐ はい ☐ いいえ

1.6 パネル配置

- [] レール間隔 (mm): _
 - [] 計画傾斜角 (°): _
 - [] 列間隔 (m): _
 - [] パネル向き: ☐ 横置き ☐ 縦置き
 - [] 推定パネル枚数: _
 - [] PV発電所の高さ (m): _
-

二、気象・環境

2.1 気象データ

- [] 年間日射量 (kWh/m²): _
- [] 最大風速 (m/s): _
- [] 積雪荷重 (kN/m²): _
- [] 最低気温 (°C): _
- [] 最高気温 (°C): _
- [] 年間平均気温 (°C): _
- [] 年間降水量 (mm): _
- [] 雷頻度: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高

2.2 環境リスク

- [] 海岸線から 5km 以内? ☐ はい ☐ いいえ (塩害リスク)
 - [] 近隣に化学/セメント/製鉄工場? ☐ はい ☐ いいえ (粉塵リスク)
 - [] 近隣に水域あり (洪水リスク)? ☐ はい ☐ いいえ
 - [] 地震多発地帯? ☐ はい ☐ いいえ
 - [] 台風経路上? ☐ はい ☐ いいえ
 - [] 土壌腐食レベル: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高
 - [] 鳥類活動レベル: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高 (汚損リスク)
-

三、電気設備

3.1 系統連系

- [] 連系方式: ☐ 低圧連系 ☐ 高圧連系
- [] 変圧器台数: _
- [] 変圧器容量 (kVA): _
- [] 変圧器型式/結線: _
- [] 既存保護装置型式: _
- [] 既存太陽光発電システムの有無? ☐ あり (容量: _____ kW) ☐ なし

- [] 屋根から連系点までの距離 (m): _

3.2 配電室

- [] 配電室の位置/写真撮影済: ☐ はい ☐ いいえ
- [] PV連系盤設置スペースあり? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 予備ブレーカースロット数: _
- [] ケーブルトレンチあり? ☐ はい ☐ いいえ
- [] ACケーブル道路横断が必要? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 単線結線図の提供可能? ☐ はい (添付) ☐ いいえ

3.3 電力負荷

- [] 発電モード: ☐ 全量売電 ☐ 自家消費+余剰売電
- [] 契約電力 (kW): _
- [] 時間別負荷曲線の提供可能? ☐ はい ☐ いいえ
- [] ピーク時間帯: _:00 -- _:00
- [] 週末/休日操業あり? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 夜勤操業あり? ☐ はい ☐ いいえ

3.4 月間電力消費量

月	kWh	月	kWh
1月		7月	
2月		8月	
3月		9月	
4月		10月	
5月		11月	
6月		12月	

年間総量: _ kWh

3.5 電気料金

- [] 電力供給会社: _
- [] 料金区分: ☐ 産業用 ☐ 業務用 ☐ その他
- [] ピーク時料金 (元/kWh): _
- [] 平日昼間料金 (元/kWh): _
- [] オフピーク料金 (元/kWh): _
- [] デマンド料金 (元/kW/月): _

四、アクセスと施工

4.1 アクセス条件

- ☐ 敷地入口までの道路幅 (m): _
- ☐ トラック通行可能 (最大車長): _
- ☐ クレーン作業半径 (m): _
- ☐ クレーン駐車位置特定済? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 道路封鎖/交通許可が必要? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 資材置場あり? ☐ はい (面積: _____ m²) ☐ いいえ
- ☐ 資材揚重用エレベーター/ホイスト? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 工事用電源あり? ☐ はい ☐ いいえ

4.2 安全事項

- ☐ 屋根端部の防護柵あり? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 屋根へのアクセス (階段/梯子/ハッチ): _
- ☐ 墜落防止アンカーポイント? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 緊急避難経路特定済? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ アスベストまたは危険物あり? ☐ はい ☐ いいえ

五、規制・書類

5.1 所有者書類

- ☐ 建物所有権証明書
- ☐ 土地利用証明書
- ☐ 建物建設図面
- ☐ 構造計算書
- ☐ 電気単線結線図
- ☐ 消防検査済証
- ☐ 環境影響評価書
- ☐ 事業登録証明書
- ☐ CADファイル/PDF文書

5.2 規制確認

- ☐ 地域の分散型PV届出要件: _
- ☐ 電力会社の事前承認が必要? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 建物高さ制限の適用あり? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 文化財/景観保護区域? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 航空制限の適用あり? ☐ はい ☐ いいえ

六、写真チェックリスト

#	撮影内容	済
1	屋根から北方向の眺望	
2	屋根から東方向の眺望	
3	屋根から南方向の眺望	
4	屋根から西方向の眺望	
5	屋根パノラマ（ドローン/広角）	
6	屋根表面クローズアップ×4隅	
7	各障害物クローズアップ	
8	パラペット/屋根端部詳細	
9	屋根上の既存設備	
10	配電室外観	
11	配電室内部全体	
12	予備ブレーカースロット	
13	変圧器銘板	
14	屋根〜配電室ケーブル経路	
15	敷地入口と進入路	
16	地上からの周辺建物	
17	屋根アクセスポイント	
18	ドローン動画（全体+周辺）	
19	GPS位置情報付き写真	
20	現場チーム集合写真	

七、コストと工期

- ☐ 推定ケーブル長 (m): _
- ☐ 推定ケーブルトレンチ長 (m): _
- ☐ 特殊高所作業車必要？ ☐ はい（詳細: _） ☐ いいえ
- ☐ 停電作業枠の確保可能？ ☐ はい（日付: _） ☐ いいえ
- ☐ 工事開始予定日: _
- ☐ 工事予定期間（日）: _
- ☐ 季節的制約あり？ _

八、署名確認

役割	氏名	署名	日付
調査技術者			
プロジェクトマネージャー			
所有者代表			
電気技術者			
構造技術者			

九、備考

NrgOpt -- 企業クリーンエネルギーソリューション

文書バージョン: v2.0 | 更新日: 2026-05-22

本チェックリストは技術提案段階に進む前に完全に記入してください。