

NrgOpt 太陽光発電プロジェクト現地調査票

プロジェクト情報

項目	内容
プロジェクト名/所有者名	
プロジェクト住所	
GPS座標（緯度/経度）	
所有者連絡先担当者	
所有者連絡先電話番号	
調査日	
調査技術者	
調査時天候	

一、建物仕様

1.1 基本寸法

- ・ ☐ 建築面積 (m²): _ 標高 (m): _ 階数: _
- ・ ☐ 建物の向き: _ 建設年/使用年数: _ 用地用途: _

1.2 構造耐力

- ・ ☐ 屋根設計積載荷重 (kg/m²): _ 残存耐力 (kg/m²): _
- ・ ☐ 構造補強が必要? ☐ はい ☐ いいえ 耐震等級: _
- ・ ☐ 構造計算書の提供可能? ☐ はい ☐ いいえ

1.3 屋根タイプ

- ・ ☐ コンクリート屋根: L×W×H(m)、パラペット高さ(m)、開口部、勾配、漏水、補修/汚染/設備、天窓、障害物(L×W×H)、防水
- ・ ☐ 金属屋根: プロファイル、勾配、梁/母屋/柱仕様・スパン、錆状態、板厚(mm)、図面一致
- ・ ☐ 屋根アクセス: ☐ 階段 ☐ 梯子 ☐ ハッチ

1.4 障害物調査

- [] 障碍物 1: $L_ \times W_ \times H(m)$, 方位: _____
- [] 障碍物 2: $L_ \times W_ \times H(m)$, 方位: _____
- [] 障碍物 3: $L_ \times W_ \times H(m)$, 方位: _____

1.5 日影分析

- [] 周辺建物 1: 高__m, 距離__m, 方位__
- [] 周辺建物 2: 高__m, 距離__m, 方位__
- [] 樹木や植生の影? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 近隣の煙突/排気管? ☐ はい ☐ いいえ (H: __m, D: __m)
- [] 冬至の太陽軌道確認済? ☐ はい ☐ いいえ
- [] ドローン影シミュレーション実施済? ☐ はい ☐ いいえ

1.6 パネル配置

- [] レール間隔 (mm): _ 傾斜角 (°): _ 列間隔 (m): _
- [] 向き: ☐ 横置き ☐ 縦置き 推定枚数: _
- [] PV発電所高さ (m): _

二、位置・日射データ

パラメータ	値	取得方法
座標		☐ 住所検索 ☐ GPS
年日射量 (kWh/m²)		
等価時間 (h)		
最適傾斜角 (°)		
推奨効率 (%)		

三、氣象・環境

3.1 気象データ

- [] 年日射量 (kWh/m²): _ 最大風速 (m/s): _
- [] 積雪荷重 (kN/m²): _ 最低氣溫 (°C): _ 最高氣溫 (°C): _

- [] 平均気温 (°C): _ 年降水量 (mm): _
- [] 雷頻度: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高

3.2 環境リスク

- [] 海岸線から 5km 以内? ☐ はい ☐ いいえ (塩害)
- [] 近隣に化学/セメント/製鉄工場? ☐ はい ☐ いいえ (粉塵)
- [] 近隣に水域あり? ☐ はい ☐ いいえ (洪水)
- [] 地震多発地帯? ☐ はい ☐ いいえ 台風経路? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 土壌腐食: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高 鳥類活動: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高

四、電気設備

4.1 系統連系

- [] 連系方式: ☐ 低圧 ☐ 高圧
- [] 変圧器台数: _ 容量 (kVA): _ 型式: _
- [] 保護装置型式: _ 既存PV容量 (kW): _
- [] 連系点距離 (m): _

4.2 配電室

- [] 位置/写真撮影済: ☐ はい ☐ いいえ
- [] PV連系盤設置スペース? ☐ はい ☐ いいえ 予備ブレーカー: _
- [] ケーブルトレンチ? ☐ はい ☐ いいえ 道路横断必要? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 単線結線図提供可能? ☐ はい ☐ いいえ

4.3 電力負荷

- [] 発電モード: ☐ 全量売電 ☐ 自家消費+余剰売電
- [] 契約電力 (kW): _ ピーク時間: _ :00 - _ :00
- [] 週末/休日操業? ☐ はい ☐ いいえ 夜勤? ☐ はい ☐ いいえ

4.4 月間電力消費量 (kWh)

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kWh												

年間総量: _ kWh

4.5 電気料金

- [] 電力供給会社: _ 区分: ☐ 産業用 ☐ 業務用 ☐ その他
- [] 加重平均料金 (元/kWh): _ デマンド料金 (元/kW/月): _

4.6 時間帯別料金

時間帯	料金 (元/kWh)	開始	終了
最ピーク			
ピーク			
中間			
オフピーク			

五、アクセスと施工

5.1 アクセス条件

- [] 道路幅 (m): _ トラック最大長 (m): _
- [] クレーン半径 (m): _ 駐車位置確認済? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 道路封鎖必要? ☐ はい ☐ いいえ 資材置場あり? ☐ はい ☐ いいえ
- [] 資材揚重: ☐ エレベーター ☐ クレーン ☐ その他: _
- [] 工事用電源/用水? ☐ はい ☐ いいえ

5.2 安全事項

- [] 屋根端部防護柵? ☐ はい ☐ いいえ 屋根アクセス: _
- [] 墜落防止アンカー? ☐ はい ☐ いいえ 避難経路? ☐ はい ☐ いいえ
- [] アスベスト/危険物? ☐ はい ☐ いいえ

六、規制・書類

6.1 所有者書類

- [] 建物所有権 ☐ 土地利用証明 ☐ 建設図面 ☐ 構造計算書
- [] 電気単線結線図 ☐ 消防検査済 ☐ 環境影響評価 ☐ 事業登録証明書

6.2 規制確認

- ☐ 地域のPV届出要件: _
- ☐ 電力会社事前承認? ☐ はい ☐ いいえ 高さ制限? ☐ はい ☐ いいえ
- ☐ 文化財/景観保護区域? ☐ はい ☐ いいえ 航空制限? ☐ はい ☐ いいえ

七、写真チェックリスト

#	項目	✓	#	項目	✓
1	北方向眺望		11	配電室内部	
2	東方向眺望		12	予備ブレーカー	
3	南方向眺望		13	変圧器銘板	
4	西方向眺望		14	ケーブル経路	
5	屋根パノラマ		15	敷地入口	
6	屋根クローズアップ		16	周辺建物	
7	障害物クローズアップ		17	屋根アクセス	
8	パラペット/屋根端部		18	ドローン動画	
9	屋根上既存設備		19	GPS位置写真	
10	配電室外観		20	チーム写真	

八、コストと工期

- ☐ 推定ケーブル長 (m): _ 推定トレンチ長 (m): _
- ☐ 特殊高所作業車? ☐ はい () ☐ いいえ
- ☐ 停電作業枠: _ 工事開始: _ 工期 (日): _

九、署名確認

役割	氏名	署名	日付
調査技術者			
プロジェクトマネージャー			
所有者代表			
電気技術者			
構造技術者			

十、備考